UNIPROMET DOO ČAČAK **Bulevar Oslobodilaca Čačka 92/a** **МБ:07364954** **ПИБ: 101297718**	**Извођење радова: Армирачки, бетонски, хидроизолатерски и остали радови на пројекту брзе саобраћајнице 1Б категорије, Аутопут Е-75 Београд - Ниш (петља Пожаревац) - Пожаревац (обилазница) - Деоница саобраћајнице Велико Градиште - Голубац (ЛОТ3)**

Primljeno za preduzeće
"UNIPROMET" d.o.o.
Br. 674/II
31.10.24
ČAČAK

Уговор: 239/II i Aneks 1 br.632/II od 04.10.24g
Закључен: 30.04.2024

НАРУЧИЛАЦ: ИНГРАП-ОМНИ д.о.о. **Београд**

ПИБ СР 101496917
ПДВ 131373058

1 ПРИВРЕМЕНА СИТУАЦИЈА

Датум промета добара и услуга: 20.10.2024.

Место промета добара и услуга: Пожаревац
Радови извршени до: 20.10.2024.

Предмер и предрачун изведених радова

Бр. поз	Опис радова	Јед.мере	Уговорена количина	Јединична цена	Уговорена вредност	Количина претходни период	Цена претходни период (din)	Количина текући период	Цена текући период (din)	Количина кумулатив	Цена кумулативно (din)
SEKCIJA 2											
	OGRADA ČEL ZAŠT SR ECO BW TIP B	m1	4608,00	14.489,50	66.767.616,00	0,00	0,00	142,00	2.057.509,00	142,00	2.057.509,00
	PEŠAČKA OGRADA FI60.3 H1200 TZN	m1	2877,00	10.706,00	30.801.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MREŽA ZAŠTITNA 1000X2000 OKCE 20X20 TZN	m1	300,00	17.452,98	5.235.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
УКУПНО У РСД					**102.804.672,00**		**0,00**		**2.057.509,00**		**2.057.509,00**
SEKCIJA 3											
	OGRADA ČEL ZAŠT SR ECO BW TIP B	m1	6108,00	14.489,50	88.501.866,00	0,00	0,00	248,00	3.593.396,00	248,00	3.593.396,00
	PEŠAČKA OGRADA FI60.3 H1200 TZN	m1	2523,00	10.706,00	27.011.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MREŽA ZAŠTITNA 1000X2000 OKCE 20X20 TZN	m1	300,00	17.452,98	5.235.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
УКУПНО У РСД					**120.748.998,00**		**0,00**		**3.593.396,00**		**3.593.396,00**
СВЕ УКУПНО ЛОТ 2 И ЛОТ 3					**223.553.670,00**		**0,00**		**5.650.905,00**		**5.650.905,00**

ОБРАЧУН ВРЕДНОСТИ ИЗВРШЕНИХ РАДОВА

	основица	ПДВ 20%	укупно са ПДВ-ом
УКУПНА ВРЕДНОСТ ИЗВРШЕНИХ РАДОВА СА 1. ПРИВРЕМЕНОМ СИТУАЦИЈОМ	**5.650.905,00**	**0,00**	**5.650.905,00**
ОПОРЕЗИВ ПРОМЕТ (ПОРЕСКИ ДУЖНИК ИЗВОЂАЧ РАДОВА)	0,00	0,00	0,00
ПРОМЕТ ПО ЧЛАНУ 10, СТАВ 2, ТАЧКА 3 (ПОРЕСКИ ДУЖНИК НАРУЧИЛАЦ РАДОВА)	5.650.905,00	0,00	5.650.905,00
ОДБИЈА СЕ ПО ПРЕТХОДНОЈ ПРИВРЕМЕНОЈ СИТУАЦИЈИ	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ОПОРЕЗИВ ПРОМЕТ ПО ПРЕТХОДНОЈ СИТУАЦИЈИ (ПОРЕСКИ ДУЖНИК ИЗВОЂАЧ РАДОВА)	0,00	0,00	0,00
ПРОМЕТ ПО ЧЛАНУ 10, СТАВ 2, ТАЧКА 3 ПО ПРЕТХОДНОЈ ПРИВРЕМЕНОЈ СИТУАЦИЈИ (ПОРЕСКИ ДУЖНИК НАРУЧИЛАЦ)	0,00	0,00	0,00
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПО 1.ПРИВРЕМЕНОЈ СИТУАЦИЈИ	**5.650.905,00**	**0,00**	**5.650.905,00**
ОПОРЕЗИВ ПРОМЕТ (ПОРЕСКИ ДУЖНИК ИЗВОЂАЧ РАДОВА)	0,00	0,00	0,00
ПРОМЕТ ПО ЧЛАНУ 10, СТАВ 2, ТАЧКА 3 (ПОРЕСКИ ДУЖНИК НАРУЧИЛАЦ РАДОВА)	5.650.905,00	0,00	5.650.905,00
АВАНС ЗА РАДОВЕ ЛОТ 2 - уговорено 20.560.934,40 уплаћено 5.000.000 07.05.2024. од 1 прив.сит 4,86%	99.994,94	0,00	99.994,94
АВАНС ЗА РАДОВЕ ЛОТ 3 - уговорено 24.149.799,60 уплаћено 5.000.000 07.05.2024. од 1. прив.сит 4,14%	148.766,59	0,00	148.766,59
УМАЊЕЊЕ ЗА УПЛАЋЕНИ АВАНС	248.761,53	0,00	248.761,53
ЗА НАПЛАТУ ПО ОВОЈ СИТУАЦИЈИ ЗА ОПОРЕЗИВ ПРОМЕТ	0,00	0,00	0,00
ЗА НАПЛАТУ ПО ОВОЈ СИТАЦИЈИ ЗА ПРОМЕТ ПО ЧЛАНУ 10, СТАВ 2, ТАЧКА 3.	5.402.143,47	0,00	5.402.143,47
ОДБИЈА СЕ РЕТЕНЦИОНИ ИЗНОС	0,00	0,00	0,00
УКУПНО ЗА НАПЛАТУ ПО ОВОМ РАЧУНУ	**5.402.143,47**	**0,00**	**5.402.143,47**

СЛОВИМА петмилионачетиристодвехиљадесточетрдесеттридинара и 47/100

НАПОМЕНА: ПДВ није обрачунат у складу са чланом 10. став 2. тачка 3. Закона о ПДВ-у

Јамчим под материјалном и кривичном одговорношћу за квалитет и квантитет изведених радова наведених у овој ситуацији као и да су количине радова унете у овој ситуацији на основу података грађевинске књиге.

Одговорни извођач радова:

ПРЕДРАГ СТЕВАНОВИЋ 011144205 Sign

Digitally signed by ПРЕДРАГ СТЕВАНОВИЋ 011144205 Sign
Date: 2024.10.30 16:11:31 +01'00'

ПРОМЕТ И УСЛУГЕ ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО ПЛАНИНА ГРАДАЦАК д.о.о.

ИВАНА РАДОВАНОВИЋ 0108798743

Digitally signed by ИВАНА РАДОВАНОВИЋ 0108798743 Auth
Date: 2024.10.31 07:43:40 +01'00'

Извођач радова:

Aleksandar Smiljanić

Digitally signed by Aleksandar Smiljanić
Date: 2024.10.31 09:32:21 +01'00'

Да су радови који су обрачунати овом ситуацијом заиста изведени према уговорним условима и да цене одговарају погођеним условима погодбеним потребама струке.

Надзорни орган:

ИНЖЕНЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ Бранко М Илажић дипл. грађ. инж. 410 Е394 09 ОВЛАШЋЕНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

Наручилац:

Датум овере

Оверене количине платити у року од 60 дана од дана пријема оверене ситуације, а сходно члану 8. Уговора, после тога зарачунавамо законску камату.